



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 8 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. INFRASTRUTTURE

Determinazione nr.	39/73
Del	23/04/2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE NICCONE. APPROVAZIONE QUARTO SAL E LIQUIDAZIONE QUARTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

L'anno 2024 il giorno ventitre del mese di Aprile

IL RESPONSABILE 8 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. INFRASTRUTTURE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PREMESSO che:

- con determinazione n. 39/1 del 12/01/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione della scuola primaria di Niccone redatto dai professionisti incaricati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nell'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 659.545,04 per opere edili ed impianti da affidare in appalto;
- con determinazione n. 39/56 del 27/04/2021 è stato costituito l'ufficio di direzione lavori a norma dell'art. 101 del D.Lgs.n. 50/2016 con il R.T.P. EXUP srl (mandataria) con sede in via Sandro Pertini, 12 – Umbertide - C. Fiscale e P. IVA n. 03065390548 e Dott. Geol. Giorgio Piagnani (mandante) con sede in Via Veneto, 14 – Bastia Umbra – C. Fiscale PGNGRG72H16G478M;
- la convenzione di incarico professionale per l'incarico di direzione lavori è stata sottoscritta in data 28/04/2021 con rep. n. 4679 per l'importo netto di € 29.960,16 oltre contributi previdenziali ed IVA come per legge;
- con determinazione n. 37/26 del 19/05/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione del seggio di gara, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore della ditta Costruzioni Generali Nicchio S.r.l. con sede legale in via Roma n. 293 – 81038 Trentola Ducenta (CE) c.f. 03317320616 per aver offerto un ribasso del 29,345 % sull'importo posto a base di gara che determina un importo contrattuale di € 473.396,29 oltre IVA come per legge, e conseguentemente i lavori di ristrutturazione della scuola primaria di Niccone sono stati aggiudicati alla ditta sopracitata, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016;
- con determinazione n. 37/47 del 08/07/2021 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, efficace l'aggiudicazione dei lavori di "Ristrutturazione della scuola primaria di Niccone" CIG 8681300364 CUP I81I18000060001 in favore della ditta Costruzioni

Generali Nicchio S.r.l., aggiudicazione avvenuta con propria determinazione n. 37/26 del 19/05/2021;

- in data 13/09/2021 è stato sottoscritto con l'impresa aggiudicataria il contratto di appalto rep. n. 4696 archiviato con prot. 22522 in pari data;
- in data 13/10/2021 i lavori in oggetto sono stati consegnati alla ditta;

TENUTO CONTO che:

- con determinazione n. 37/85 del 20/12/2021 è stata autorizzata la liquidazione della fattura n. 48 del 15/12/2021 rimessa dalla ditta Costruzioni Generali Nicchio S.r.l. nell'importo netto di € 142.018,89 oltre ad IVA di € 14.218,89 per complessive € 156.220,78, quale anticipazione del 30 % del valore del contratto dando atto che l'impresa con la stipula del contratto ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187 del 12/11/2010 convertito in legge 217 del 18/12/2010 e che il numero di CIG è 86871300364 e il CUP è I81I8000060001;
- con atto di liquidazione tecnica n. 69795 del 22/12/2021 è stata liquidata all'impresa appaltatrice la fattura sopra indicata;

DATO ATTO che con determinazione n. 37/22 del 20/06/2022 è stata approvata la prima perizia di variante tecnica e suppletiva per un importo in aumento rispetto al valore di contratto di € 39.024,76 e l'atto di sottomissione è stato registrato al rep. n. 4754 il 21/06/2022; il nuovo importo contrattuale è pari ad € 512.421,05;

DATO ALTRESI' ATTO che:

- con determinazione n. 37/27 del 04/07/2022 sono stati approvati:
 - Il primo stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Matteo Lucarelli della soc. EXUP S.r.l. in data 16/06/2022 per lavorazioni eseguite a tutto il 16/06/2022 nell'importo al netto del ribasso di gara di € 91.743,93 comprensivo di € 12.908,80 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, redatto utilizzando il prezzario regionale edizione 2019 utilizzato al momento dell'offerta;
 - Il primo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 16/06/2022 nell'importo netto di € 63.700,00 nel quale oltre alle ritenute di garanzia è stata operata una trattenuta a parziale recupero dell'anticipazione concessa;
- con determinazione n. 39/33 del 20/03/2023 sono stati approvati:
 - Il secondo stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Matteo Lucarelli della soc. EXUP S.r.l. in data 08/03/2023 per lavorazioni eseguite a tutto il 08/03/2023 nell'importo al netto del ribasso di gara di € 256.300,48 comprensivo di € 21.010,00 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, redatto utilizzando il prezzario regionale edizione 2019 utilizzato al momento dell'offerta;
 - Il secondo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 08/03/2023 nell'importo netto di € 114.400,00 nel quale oltre alle ritenute di garanzia è stata operata una trattenuta a parziale recupero dell'anticipazione concessa;
- con determinazione n. 39/161 del 06/09/2023 sono stati approvati:
 - Il terzo stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Matteo Lucarelli della soc. EXUP S.r.l. in data 28/07/2023 per lavorazioni eseguite a tutto il 30/06/2023 nell'importo al netto del ribasso di gara di € 329.138,72 comprensivo di € 24.268,00 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, redatto utilizzando il prezzario regionale edizione 2019 utilizzato al momento dell'offerta;
 - Il secondo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 28/07/2023 nell'importo netto di € 50.600,00 nel quale oltre alle ritenute di garanzia è stata operata una trattenuta a parziale recupero dell'anticipazione concessa;
- con determinazione n. 39/45 del 07/03/2024 è stata approvata la seconda perizia di variante

tecnica e suppletiva redatta dall'ufficio di direzione lavori in data 31/01/2024 in diminuzione di nette € 5.204,80 rispetto all'importo contrattuale (tenuto anche conto degli effetti della prima perizia) e l'atto di sottomissione sottoscritto in data 31/01/2024 è stato sottoscritto dal RUP in data 23/04/2024 e registrato in pari data con il rep. n. 4869; il valore del nuovo importo contrattuale è pari a nette € 507.216,25;

VISTI:

- Il quarto stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Matteo Lucarelli della soc. EXUP S.r.l. in data 10/04/2024 per lavorazioni eseguite a tutto il 29/03/2024 nell'importo al netto del ribasso di gara di € 398.398,29 comprensivo di € 24.268,00 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, redatto utilizzando il prezzario regionale edizione 2019 utilizzato al momento dell'offerta;
- Il quarto certificato di pagamento emesso dal RUP in data 10/04/2024 nell'importo netto di € 48.100,00 nel quale oltre alle ritenute di garanzia è stata operata una trattenuta a parziale recupero dell'anticipazione concessa;

RITENUTO di autorizzare la liquidazione alla ditta Costruzioni Generali Nicchio S.r.l. del quarto certificato di pagamento;

VISTI:

- il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile di questo settore

TUTTO ciò premesso e considerato il sottoscritto Ing. Fabrizio Bonucci Responsabile dell'8° Settore anche nella qualità di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. **Di approvare** il quarto stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Matteo Lucarelli della soc. EXUP S.r.l. in data 10/04/2024 nell'importo al netto del ribasso di gara di € 398.398,29 comprensivo di € 24.268,00 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
2. **Di autorizzare** la liquidazione del quarto certificato di pagamento di nette € 48.100,00 oltre ad IVA al 10 % di € 4.810,00 per complessive € 52.910,00, in favore della ditta Costruzioni Generali Nicchio S.r.l., emesso dal RUP in data 10/04/2024, dando atto che l'impresa con la stipula del contratto ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187 del 12/11/2010 convertito in legge 217 del 18/12/2010 e che il numero di CIG è 8681300364 e il CUP è I81I8000060001;
3. **Di rimandare** ad un successivo ordine di liquidazione il pagamento del quarto certificato di pagamento non appena verrà emessa fattura dall'appaltatore avendo già assunto i relativi impegni di spesa;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge.

Il Responsabile
Fabrizio Bonucci