



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 8^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. INFRASTRUTTURE

Determinazione nr.	39/138
Del	22/09/2022

**OGGETTO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MOBILITÀ SOSTENIBILE
FRA PIAZZA MAZZINI E VIA VITTORIO VENETO - CUP: I83J20000090001- CIG 84204306A7 - -
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.**

L'anno 2022 il giorno ventidue del mese di Settembre

IL RESPONSABILE 8^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. INFRASTRUTTURE

PREMESSO che:

- con D.D. n. 43/12 del 07/09/2020 del responsabile del Servizio Progettazione OO.PP. – Interventi comunitari è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal progettista incaricato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 degli interventi da realizzare di cui in oggetto per un importo complessivo di € 90.000,00;
- con successiva D.D. del Responsabile del Servizio progettazione OO.PP. - Interventi Comunitari n. 43/37 del 12/11/2020 si è provveduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione dei lavori di "Abbattimento barriere architettoniche e mobilità sostenibile fra Piazza Mazzini e Via Vittorio Veneto" CUP: I83J20000090001 - CIG: 84204306A7 a favore della ditta Arkedil s.r.l. - Vocabolo Cagina snc - Marsciano (PG) P.IVA 03264670542 per aver offerto il ribasso del 18,387% sull'importo posto a base di gara che determina un importo contrattuale netto, IVA esclusa, di € 53.445,88 compresi € 2.050,30 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 20/11/2020 è stato stipulato con l'appaltatore con sottoscrizione digitale il contratto d'appalto Rep. 4640;
- i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice Arkedil s.r.l. come sopra generalizzata in data 05/01/2021;
- con D.D. del Responsabile del Servizio progettazione OO.PP. - Interventi Comunitari n. 43/10 del 08/02/2021 relativamente all'intervento di cui in oggetto sono stati approvati i verbali di concordamento di n. 15 nuovi prezzi, n. 1 del 27/01/2021 e n. 2 del 01/02/2021, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, con le modalità previste dall'art. 7 comma 3 lett. d) del D.M. 49/2018;
- con D.D. del Responsabile del Servizio progettazione OO.PP. - Interventi Comunitari n. 43/20 del 01/04/2021 relativamente all'intervento di cui in oggetto è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi degli artt. 106 co. 1 lett. a) e 106 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per lavorazioni del tutto analoghe a quelle previste in progetto per un importo netto pari ad €. 60,235,03;
- con D.D. n. 43/21 del 09/04/2021 del responsabile del Servizio Progettazione OO.PP. – Interventi si è proceduto ad autorizzare la richiesta di subappalto dei lavori formulato dalla ditta Arkedil srl per l'esecuzione dei pali di sottofondazione della passerella per l'importo stimato di nette € 2.250,00 in favore dell'impresa Castellani Perforazioni snc di Carlo Castellani e Figli con sede in Narni (TR), Strada Cigliano Alto, 2 - C.F. e P.IVA 01434620553;

- con D.D. del Responsabile del Settore LL.PP. – Servizi Tecnologici – Infrastrutture n. 39/61 del 13/05/2021 relativamente all'intervento di cui in oggetto è stata approvata l'ulteriore modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 co. 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 per lavorazioni del tutto analoghe a quelle previste in progetto come meglio sopra descritte per un importo netto pari ad €. 61.006,28;
- con D.D. 39/77 del 28/06/2021 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in oggetto redatto dal D.L. incaricato Ing. Andrea Galli in data 16/06/2021 a favore della ditta appaltatrice Arkedil s.r.l. per un importo netto di € 24.871,09 di cui € 422,79 per costi sicurezza ed annesso 1° certificato di pagamento in pari data dell'importo netto di € 24.748,85 oltre IVA al 4%;
- con D.D. del Responsabile del Settore LL.PP. – Servizi Tecnologici – Infrastrutture n. 39/83 del 10/07/2021 relativamente all'intervento di cui in oggetto è stata autorizzato il subappalto dei lavori di sola esecuzione delle opere in acciaio della passerella pedonale in appalto per l'importo stimato di nette € 22.000,00 in favore dell'impresa M.C.I. Srl - con sede in Perugia Via Adalberto Migliorati, 34 - P.IVA 01990420547;
- con D.D. del Responsabile del Settore LL.PP. – Servizi Tecnologici – Infrastrutture n. 39/89 del 06/08/2021 relativamente all'intervento di cui in oggetto è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa ai sensi dell'art. 106 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 per lavorazioni del tutto analoghe a quelle previste in progetto per un importo netto pari ad €. 60.569,17;
- con D.D. del Responsabile del Settore LL.PP. – Servizi Tecnologici – Infrastrutture n. 39/117 del 12/10/2021 relativamente all'intervento di cui in oggetto si è proceduto ad autorizzare la richiesta di subappalto dei lavori formulata dalla ditta Arkedil srl per l'esecuzione dei lavori di posa guaina bituminosa, realizzazione massetto in cemento e sola posa in opera della pavimentazione in pietra della passerella pedonale in appalto per l'importo stimato di nette € 2.500,00 in favore dell'impresa S.E.A.S. S.r.l., con sede in Via Portella della Ginestra, 12 - 06019 Umbertide (PG) – P.IVA 03078550542
- con D.D. del Responsabile del Settore LL.PP. – Servizi Tecnologici – Infrastrutture n. 39/120 del 20/10/2021 relativamente all'intervento di cui in oggetto si è proceduto ad autorizzare la richiesta di subappalto dei lavori formulata dalla ditta Arkedil srl per l'esecuzione dei lavori di ulteriore e sola posa in opera della pavimentazione in pietra basaltica e piccole lavorazioni connesse per l'importo stimato di nette € 2.500,00 in favore dell'impresa individuale El Kharbouchi Abdelhadi con sede legale in Città di Castello (PG), Via Randoli, 1 - P.I. 03651470548 - C.F. LKHBLH71C06Z330N
- i lavori in appalto sono stati ultimati in data 29/10/2021;
- In data 21/12/2021 il Direttore dei Lavori incaricato Ing. Andrea Galli ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori attestando che essi sono stati ultimati il giorno 29/10/2021 oltre al termine contrattuale stabilito. pertanto il Direttore dei Lavori ha applicato la penale ai sensi dell'art. 17 del CSA pari a 868,30 euro oltre ad una decurtazione per mancata esposizione del Cartello di Cantiere così come da Ordine di Servizio del 23/02/2021 pari a 300,00 euro;
- con D.D. del Responsabile del Settore LL.PP. – Servizi Tecnologici – Infrastrutture n. 39/22 del 01/04/2022 è stato approvato il 2° ed ultimo SAL dei lavori in oggetto redatto dal D.L. incaricato Ing. Andrea Galli in data 15/11/2021 a favore della ditta appaltatrice Arkedil s.r.l. per un importo netto di € 59.042,74 ed annesso 2° ed ultimo certificato di pagamento del 04/01/2022 dell'importo netto di € 35.513,24 oltre IVA al 4%;

VISTI:

- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatti dal D.L. incaricato Ing. Andrea Galli in data 11/05/2022 dal quale si evince che sono stati regolarmente eseguiti lavori per un importo netto complessivo di € 61.725,60, confermando pertanto l'importo dello stato finale e potendosi, così, liquidare l'importo del credito residuo pari a nette € 295,21;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_32627053 del 09/09/2022 con scadenza al 07/01/2023 dal quale risulta che la ditta Arkedil s.r.l. è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile;

DATO ATTO che è possibile pertanto procedere alla approvazione del certificato di regolare esecuzione sottoscritto;

RITENUTO di autorizzare la liquidazione alla ditta Arkedil s.r.l. - Vocabolo Cagina snc - Marsciano (PG) P.IVA 03264670542 previa presentazione di regolare fattura del credito residuo per l'importo netto di €

295,21 oltre all'IVA al 4% relativa al certificato regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il d.P.R. n. 207/2010

VISTO il d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile di questo Settore;

Tutto ciò premesso;

Il sottoscritto Responsabile del servizio anche nella qualità di Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatti dal sottoscritto D.L. incaricato Ing. Andrea Galli in data 11/05/2022 con il quale si certifica che sono stati regolarmente eseguiti lavori per un importo netto complessivo di € 61.725,60, confermando pertanto l'importo dello stato finale e potendosi, così, liquidare l'importo del credito residuo pari a nette € 295,21;
2. Di autorizzare la liquidazione di tale importo dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta Arkedil s.r.l. come sopra generalizzata;
3. Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge.

Il Responsabile
SCURRIA GRAZIANO