



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 8^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. INFRASTRUTTURE

Determinazione nr.	39/61
Del	13/05/2021

OGGETTO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MOBILITÀ SOSTENIBILE FRA PIAZZA MAZZINI E VIA VITTORIO VENETO - CUP: I83J20000090001- CIG 84204306A7 - Approvazione ulteriore modifica contrattuali ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e riapprovazione del quadro economico.

L'anno 2021 il giorno tredici del mese di Maggio

IL RESPONSABILE 8^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. INFRASTRUTTURE

PREMESSO che:

- con D.D. n. 43/12 del 07/09/2020 del responsabile del Servizio Progettazione OO.PP. – Interventi comunitari è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal progettista incaricato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 degli interventi da realizzare di cui in oggetto per un importo complessivo di € 90.000,00;
- con successiva D.D. del sottoscritto Responsabile del Servizio progettazione OO.PP. - Interventi Comunitari n. 43/37 del 12/11/2020 si è provveduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione dei lavori di "Abbattimento barriere architettoniche e mobilità sostenibile fra Piazza Mazzini e Via Vittorio Veneto" CUP: I83J20000090001 - CIG: 84204306A7 a favore della ditta Arkedil s.r.l. - Vocabolo Cagina snc - Marsciano (PG) P.IVA 03264670542 per aver offerto il ribasso del 18,387% sull'importo posto a base di gara che determina un importo contrattuale netto, IVA esclusa, di € 53.445,88 compresi € 2.050,30 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice Arkedil s.r.l. come sopra generalizzata in data 05/01/2021 e sono attualmente in corso;
- con D.D. del sottoscritto Responsabile del Servizio progettazione OO.PP. - Interventi Comunitari n. 43/10 del 08/02/2021 relativamente all'intervento di cui in oggetto sono stati approvati i verbali di concordamento di n. 15 nuovi prezzi, n. 1 del 27/01/2021 e n. 2 del 01/02/2021, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, con le modalità previste dall'art. 7 comma 3 lett. d) del D.M. 49/2018;
- con D.D. del sottoscritto Responsabile del Servizio progettazione OO.PP. - Interventi Comunitari n. 43/20 del 01/04/2021 relativamente all'intervento di cui in oggetto è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi degli artt. 106 co. 1 lett. a) e 106 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per lavorazioni del tutto analoghe a quelle previste in progetto per un importo netto pari ad €. 60,235,03 come meglio riportato negli elaborati grafici e relazionali di perizia, oltre al quadro economico rimodulato per tener conto della stessa;
- così come riportato nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal D.L. incaricato e dalla ditta appaltatrice in data 03/05/2021 si rende necessario

apportare al progetto esecutivo approvato alcune modifiche contrattuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 riguardanti:

- la ridefinizione della posizione delle pareti parasassi a protezione degli appoggi della passerella pedonale per situazioni rinvenute solo a seguito degli scavi effettuati;
- l'eliminazione della griglia di scarico sulla passerella prevedendo la dispersione delle acque meteoriche;
- la modifica con ottimizzazione del nuovo parapetto da eseguire sulla passerella pedonale, adeguamento delle forniture dell'acciaio costituente la struttura della passerella pedonale con ottimizzazione delle sezioni e la ridefinizione dei baggioli di entrambe gli appoggi;
- lievi opere accessorie relative al Collaudo;

il tutto come meglio descritto e riportato negli elaborati grafici allegati al suddetto verbale che, seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;

- per tali motivi il D.L. incaricato Ing. Andrea Galli ha provveduto a redigere in data 03/05/2021 una modifica contrattuale ai sensi del sopracitato articolo per un importo netto pari ad €. 61.006,28 come meglio riportato negli elaborati grafici e relazionali di perizia e come da quadro economico di seguito riportato con un incremento del 1,28% in più rispetto al precedente importo lavori autorizzato;
- visti i n. 5 nuovi prezzi determinati, in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, con le modalità previste dall'art. 22 comma 5 del D.M. 49/2018;
- Visto il nuovo quadro economico rimodulato, a seguito di perizia e servizi e lavori in amministrazione diretta;

	Euro
A - IMPORTO LAVORI	71.463,49
B - IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
b1 - costi sicurezza (esclusi da A)	2.682,78
b2 - Totale lavori progetto (A+b1)	74.146,27
b3 - Oneri sicurezza	2.350,46
b4 - Lavori a base d'asta (A-b1)	71.463,49
b5 - a detrarre ribasso d'asta del 18,387%	13.139,99
b6 - Lavori da contratto (b2-b6)	61.006,28
C) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
c1 - Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
c2 - IVA 10% su lavori in economia	0,00
c6 - Indagini geognostiche e caratterizzazione geologico-geotecniche	1.200,00
c8 - IVA 22% su indagini geognostiche e caratterizzazione geologico-geotecniche	264,00
c9 - Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c10 - Imprevisti ed arrotondamenti	0,00
c11 - Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, D.L. coordinam. secur. in fase esecuz.	14.028,27
c12 - Spese tecniche per relazione geologica	1.437,59
c13 - Spese tecniche per Collaudo Statico	1.826,94
c14 - Cassa previdenziale 4% su spese tecniche progettaz., D.L. e CSE	634,21
c15 - IVA 22% su spese tecniche progettaz. e D.L.	2.278,10
c16 - Cassa previdenziale 2% su spese tecniche relazione geologica	28,75
c17 - Assicurazione dei dipendenti	0,00
c18 - Accantonam. per eventuale aggiornam. prezzario art. 13 co. 4 L.R. 3/2010	0,00
c19 - Accantonamento per accordi bonari	0,00
c20 - Prove su Pali	1.300,00
c21 - Iva Prove su Pali	286,00
c22 - Lavori in economia	345,96
c23- Rimborso Forfettario art. 211 LR 21.01.2015, n. 1	225,00
c25 - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016	1.482,93
c26 - Rimozione Amianto (IVA compresa)	788,73
c27 - Taglio pianta (IVA compresa)	427,00

c28 - IVA 4% su b2

2.440,25

Totale C)

28.993,73

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A + B + C

90.000,00

- ritenuto pertanto dover procedere all'approvazione della modifica contrattuale come sopra descritta, oltre che del quadro economico di progetto rimodulato per tener conto della stessa;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C n. 44 del 19-12-2016;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 15/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 16/04/2021 è stato approvato il PEG per la parte contabile 2021-2023;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi comunali in ultimo aggiornato con delibera di G.C. n. 156 del 12-05-2017;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 25/03/2009;

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile di questo servizio;

Il sottoscritto incaricato responsabile;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare nel progetto "Abbattimento barriere architettoniche e mobilità sostenibile fra Piazza Mazzini e Via Vittorio Veneto" CUP: I83J20000090001 - CIG: 84204306A7 l'ulteriore modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 co. 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 per lavorazioni del tutto analoghe a quelle previste in progetto come meglio sopra descritte per un importo netto pari ad €. 61.006,28 come meglio riportato negli elaborati grafici e relazionali di perizia;
2. di approvare i n. 5 nuovi prezzi determinati, in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, con le modalità previste dall'art. 22 comma 5 del D.M. 49/2018
3. di dare atto che la modifica contrattuale ex art. 106 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 è composta dai seguenti elaborati:
 - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Elenco nuovi prezzi (n. 5);
 - computo metrico di variante;
 - Elaborato grafico di perizia;
 - Quadro economico rimodulato.
4. di approvare conseguentemente il nuovo quadro economico di perizia come riportato in premessa;

5. di incrementare l'impegno di spesa n. 1798 – Esercizio 2020 a favore della ditta Arkedil s.r.l. - Vocabolo Cagina snc - Marsciano (PG) P.IVA 03264670542 per l'importo di € 802,10 (€ 771,25 + IVA al 4%) sul capitolo di spesa di seguito elencato nella tabella sottostante;
6. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio on-line ed alla sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge;
7. di stabilire che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario in conformità al D. Lgs. 267/2000, art. 151, comma 4.

Estremi Impegni

Esercizio	Cap. P.E.G.	Sub.a	Fornitore	CIG	Importo

Estremi Accertamenti

Esercizio	Cap PEG	Sub a	Versante	Importo

Il Responsabile
SCURRIA GRAZIANO